



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
INFORME DE RESULTADOS DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS



FECHA **30/06/2012**
 DD/MM/AÑO

| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Politécnica de Guanajuato | | | |
| NOMBRE DEL FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | \$19,397,741.00 | EJERCICIO 2012 |
| NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Infraestructura en Educación Superior Universitaria | | | |
| OBJETIVO GENERAL: Contar con la infraestructura adecuada que permita la impartición de educación superior universitaria. | | | |

| PROYECTOS PARTICULARES | | | | | | |
|------------------------|---|--|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| No | NOMBRE | META | % META ALCANZADA | MONTO ASIGNADO | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER |
| 1 | Adquisición de mobiliario, equipo de administración, maquinaria y equipo industrial, así como bienes informáticos para la UPG | Contar con mobiliario, equipo y maquinaria necesarios para el funcionamiento de talleres, laboratorios y oficinas. | 100.00% | 6,889,831.00 | 6,889,831.00 | 0.00 |
| 2 | Construcción de aulas provisionales para la Universidad Politécnica del Bicentenario | Contar con la infraestructura adecuada para la utilización de aulas en beneficio de la comunidad estudiantil de la UPB. | 100.00% | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 3 | Construcción de fachada principal de la UPG | Contar con la infraestructura de acceso e imagen de la UPGto. | 100.00% | 5,397,741.00 | 5,397,741.00 | 0.00 |
| 4 | Construcción de puente peatonal sobre la Carr. 45 Panamericana. | Contar con la infraestructura necesaria para proporcionar la seguridad al peatón, principalmente de alumnos, docentes y administrativos que se dirigen a la UPGto. | 100.00% | 1,110,169.00 | 1,110,169.00 | 0.00 |
| 5 | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | 19,397,741.00 | 19,397,741.00 | 0.00 |
| | | | 100.00% | | 100.00% | 0.00% |

| INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS |
|--|
| Se cumplieron al 100% las metas establecidas, actualmente se cuenta con la infraestructura de mobiliario e inmuebles que están satisfaciendo necesidades del personal que colabora en la institución y principalmente de los alumnos que en ella estudian. |

 TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS

 DIRECTOR PLANEACIÓN

 RECTOR

 ORGANO INTERNO DE CONTROL

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESOS DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS.

