SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

INFORME DE RESULTADOS DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS

FECHA 31/12/2010

DD/MM/AÑO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Politécnica de Guanajuato			
NOMBRE DEL FONDO: Fondo de Aportaciones Múltiples 2006	**$25.500.000,00**	**EJERCICIO**	**2006 - 2008**
NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Construcción del Edificio de Docencia I para la UPG, Cortazar.			
OBJETIVO GENERAL: Construir un edificio de docencia con 19 aulas didácticas, así como oficinas administrativas para dar cumplimiento a la impartición de Educación Superior.			

PROYECTOS PARTICULARES

No	NOMBRE	META	% META ALCANZADA	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER
1	Construcción del edificio de Docencia I en los terrenos donados por el Municipio de Cortazar de acuerdo al proyecto autorizado.	Contar con el espacio para 19 aulas didácticas, 2 centros de cómputo, 1 laboratorio de idiomas, además de 13 espacios para oficinas administrativas y docentes.	100,00%	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
			TOTAL	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
				100,00%	100,00%	0,00%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

Se construyó el Edificio de Docencia I con el cual se beneficiaron 570 alumnos con aulas didácticas, además de contar con dos espacios establecidos para centros de cómputo y uno más como laboratorio de idiomas con capacidad para 30 personas respectivamente.

TESORERO GENERAL	DIRECTOR PLANEACIÓN	RECTOR	ORGANO INTERNO DE CONTROL

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESOS DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS.